

项目支出绩效自评表

项目编码:	440305210500200002723	项目名称:	风华社区健康服务中心装修	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市南山区医疗集团总部	一级预算单位:	深圳市南山区卫生健康局(本级)		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	1200000.00	940000.00	939578.86	10	99.96	10
	其中:当年财政拨款	1200000.00	940000.00	939578.86	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	完成社康中心的建设，支付项目竣工验收后所有前期的款项				完成社康中心的建设，支付项目竣工验收后所有前期的款项				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 (50分)	数量	完成社康中心建设	1家	1家	10	10		
		质量	装修工程竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效	完成项目结算工作	2022. 12. 31前	2022. 12. 31前	15	15		
		成本	总概算	≤472万元	≤472万元	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	居民健康水平和健康意识水平	得到提升	得到提升	15	15		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	卫生健康事业	得到发展	得到发展	15	15		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社区居民满意度	≥92%	90.17	5	4.9		
		其他满意度	就诊满意度	≥92%	90.17	5	4.9		
	总分						100	99.8	—